

PROGETTO:

PSR CAMPANIA 2014-20 MISURA 7.5.1:
Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici
per la produzione di energia da fonti rinnovabili -
Realizzazione Impianto di cogenerazione al Palazzo
Cagnano

Progetto esecutivo

IMPORTO DELL'OPERA € 500.000,00

COMMITTENTE : COMUNITA' MONTANA
ALENTO-MONTE STELLA E COMUNE DI LAUREANA

ELABORATO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA: U.T.C.



[Handwritten signature in blue ink]

IL RUP


TAV. N°
10

SCALA

DATA
Settembre 2017

AGG.

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	29/11/2017	30/11/2017	1
2	B	Preparazione cantiere	01/12/2017	02/12/2017	1
3	C	Scavi e rinterrì	03/12/2017	28/12/2017	25
4	D	realizzazione struttura	29/12/2017	28/01/2018	30
5	E	realizzazione copertura	29/01/2018	18/02/2018	20
6	F	impianti	19/02/2018	06/03/2018	15
7	G	linee distribuzione	07/03/2018	27/03/2018	20
8	H	Fine lavori	28/03/2018	29/03/2018	1



Inizio dei lavori
0 gg

Fine lavori
120 gg

TC **120** gg.
naturali consecutivi